

事業計画 4

計画の名称	松伏町における公共下水道の普及促進（重点計画）その2	
計画の期間	令和4年度～令和5年度（2年間）	
計画の目標	下水道未普及地域の普及促進に努め、生活環境の改善及び公共水域の水質保全を図る。	
全体事業費	19百万円	
事業概要	埼玉県で事業を進めている越谷野田線整備工事に合わせ、外河原地区の下水道未普及地域に汚水管渠の整備を実施する。 (L=400m)	
定量的指標の定義	下水道処理人口普及率を82%（令和4年度）から84%（令和5年度）に増加させる。	
定量的指標の 現況値及び目標値	当初（令和4年度）	82%
	中間（令和4年度末）	83%
	最終（令和5年度）	84%
事後評価	定量的指標の 最終実績値	83%
	目標値と実績値に 差が出た要因	総人口と下水道を利用できる人口が共に減少したため。
	事業の効果の 発現状況	下水道管渠整備を行った結果、生活環境の向上、水質の保全を実現できる条件整備ができた。 なお、計画では令和4年度から令和5年度までの2年間で整備予定だったが、令和4年度中に整備を完了することができた。
	今後の方針等	本計画は2ヶ年で実施予定だったが、1ヶ年で事業を完了することができた。 今後は、水洗化率の向上のため、広報等で公共下水道への接続促進の啓発活動に努めていきたい
	結果の公表方法	松伏町ホームページ

計画の名称	松伏町における公共下水道の普及促進（重点計画）その2		
計画の期間	令和04年度 ~ 令和05年度（2年間）	交付対象	松伏町

松伏第1-2処理分区図

